

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ACOMPANHAMENTO DEZEMBRO)

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO DE PARANAGUA

MUNICÍPIO / LOCAL : Paranaguá

PRAZO DE EXECUÇÃO : 6 Meses

OBJETO:Contrato 178/2012 Vias Locais e Coletoras LPN 01/2012

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES						TOTAL
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	SERVIÇO
1	Serviços Preliminares	VENDA	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
		%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
2	Terraplenagem	VENDA	1.783,91	15.320,67	26.974,56	25.833,68	10.161,72	101.617,21
		%	2%	15%	27%	25%	10%	100%
3	Serviços Diversos	VENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,39	9.071,30
		%	0%	0%	0%	0%	30%	100%
4	Base/Sub-base	VENDA	6.496,20	96.795,72	94.931,10	96.953,40	36.378,36	363.783,60
		%	2%	27%	26%	27%	10%	100%
5	Meio-Fio e Sarjeta	VENDA	0,00	9.160,29	0,00	0,00	18.396,55	91.982,76
		%	0%	10%	0%	0%	20%	100%
6	Revestimento	VENDA	273.431,55	804.521,75	614.221,58	620.098,99	126.128,98	2.522.579,64
		%	11%	32%	24%	25%	5%	100%
7	Sinalização	VENDA	0,00	0,00	98.410,20	111.499,40	54.865,94	422.045,70
		%	0%	0%	23%	26%	13%	100%
8	Rampa de Acesso	VENDA	0,00	0,00	10.784,66	428,72	14.476,67	72.383,37
		%	0%	0%	15%	1%	20%	100%

TOTAL MENSAL	VENDA	294.511,66	925.798,42	845.322,10	854.814,19	263.129,62	412.687,59	3.596.263,58
	FISICO	8,19%	25,74%	23,51%	23,77%	7,32%	11,48%	100,00%
TOTAL ACUMULADO	VENDA	294.511,66	1.220.310,09	2.065.632,18	2.920.446,37	3.183.575,99	3.596.263,58	
	FISICO	8,19%	33,93%	57,44%	81,21%	88,52%	100,00%	