

# CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ACOMPANHAMENTO DEZEMBRO)

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO DE PARANAGUA

MUNICÍPIO / LOCAL : Paranaguá

PRAZO DE EXECUÇÃO : 6 Meses

OBJETO:Contrato 179/2012 Vias de Transporte Coletivo LPN 02/2012

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		MESES						TOTAL
			SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	SERVIÇO
1	Serviços Preliminares	VENDA	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
		%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2	Terraplenagem	VENDA	829,84	4.552,02	11.405,85	1.361,89	2.775,23	6.827,51	27.752,34
		%	3%	16%	41%	5%	10%	25%	100%
3	Serviços Diversos	VENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,90	10.572,11	15.103,01
		%	0%	0%	0%	0%	30%	70%	100%
4	Base/Sub-base	VENDA	0,00	20.952,00	52.498,80	17.424,00	12.861,27	24.876,63	128.612,70
		%	0%	16%	41%	14%	10%	19%	100%
5	Meio-Fio e Sarjeta	VENDA	0,00	0,00	87.291,12	0,00	5.275,93	18.959,52	111.526,56
		%	0%	0%	78%	0%	5%	17%	100%
6	Revestimento	VENDA	825.219,96	469.181,55	254.813,89	340.488,44	65.111,44	215.566,05	2.170.381,33
		%	38%	22%	12%	16%	3%	10%	100%
7	Sinalização	VENDA	0,00	62.118,20	34.079,60	211.548,00	17.560,28	53.887,52	379.193,60
		%	0%	16%	9%	56%	5%	14%	100%
8	Rampa de Acesso	VENDA	0,00	0,00	0,00	13.697,93	9.100,23	22.703,01	45.501,17
		%	0%	0%	0%	30%	20%	50%	100%

TOTAL MENSAL	VENDA	838.849,80	556.803,77	440.089,26	584.520,26	117.215,29	353.392,34	2.890.870,71
	FISICO	29,02%	19,26%	15,22%	20,22%	4,05%	12,22%	100,00%
TOTAL ACUMULADO	VENDA	838.849,80	1.395.653,57	1.835.742,83	2.420.263,09	2.537.478,38	2.890.870,72	
	FISICO	29,02%	48,28%	63,50%	83,72%	87,78%	100,00%	