

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO									
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO DE PARANAGUA									
MUNICÍPIO / LOCAL : Paranaguá					PRAZO DE EXECUÇÃO : 6 Meses				
OBJETO:Contrato 178/2012 Vias Locais e Coletoras LPN 01/2012									
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		MESES						TOTAL
			SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	SERVIÇO
1	Serviços Preliminares	VENDA	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
		%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2	Terraplenagem	VENDA	1.783,91	15.320,67	26.974,56	38.887,16	9.622,17	0,00	92.588,47
		%	2%	17%	29%	42%	10%	0%	100%
3	Serviços Diversos	VENDA	0,00	0,00	0,00	2.721,39	3.628,52	2.721,39	9.071,30
		%	0%	0%	0%	30%	40%	30%	100%
4	Base/Sub-base	VENDA	6.496,20	96.795,72	94.931,10	96.542,82	27.043,56	0,00	321.809,40
		%	2%	30%	29%	30%	8%	0%	100%
5	Meio-Fio e Sarjeta	VENDA	0,00	9.160,29	0,00	27.594,83	36.793,10	18.434,54	91.982,76
		%	0%	10%	0%	30%	40%	20%	100%
6	Revestimento	VENDA	273.431,55	804.521,75	614.221,58	464.303,89	165.040,66	0,00	2.321.519,43
		%	12%	35%	26%	20%	7%	0%	100%
7	Sinalização	VENDA	0,00	0,00	98.410,20	168.818,28	112.612,65	42.204,57	422.045,70
		%	0%	0%	23%	40%	27%	10%	100%
8	Rampa de Acesso	VENDA	0,00	0,00	10.784,66	28.953,35	29.026,20	3.619,17	72.383,37
		%	0%	0%	15%	40%	40%	5%	100%
TOTAL MENSAL		VENDA	294.511,66	925.798,42	845.322,10	827.821,71	383.766,86	66.979,67	3.344.200,43
		FISICO	8,81%	27,68%	25,28%	24,75%	11,48%	2,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		VENDA	294.511,66	1.220.310,09	2.065.632,18	2.893.453,89	3.277.220,75	3.344.200,42	
		FISICO	8,81%	36,49%	61,77%	86,52%	98,00%	100,00%	