#DIV/0!

Nº do contrato: 0306.338-47 / 0

Tomador: Municipio de Paranagua

Empreendimento: Mercado do Café

Programa: Turismo Social no Brasil

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 54 02/16		Mês 68 04/17		Mês 69 05/17		Mês 70 06/17		Mês 71 07/17		Mês 72 08/17	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS EXECUTADOS NA 1ª LICITAÇÃO - EMPRESA APN ENGENHARIA LTDA - 2013													
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	CANTEIRO DE OBRAS			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PAREDES/PAINÉIS			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	COBERTURA			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
9	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
10	PISOS			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
11	PINTURAS			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
12	SERVIÇOS DIVERSOS			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
13	SERVIÇOS OBJETO - REPROGRAMAÇÃO ANTERIOR - LICITAÇÃO 2016 ANULADA - DECRETO													
14	SERVIÇOS PRELIMINARES													
15	COBERTURA													
16	ESTRUTURA EM DRYWALL													
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
18	EQUIPAMENTOS INSTALADOS BDI=12%													
19	SALDO DE REPASSE A REPROGRAMAR - REPROGRAMAÇÃO 2016													
20	SERVIÇOS CORRESPONDENTES A NOVA REPROGRAMAÇÃO - 2017													
21	SERVIÇOS PRELIMINARES						100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
22	COBERTURA						25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
23	ESTRUTURA EM DRYWALL										50,00	50,00	50,00	100,00
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
25	EQUIPAMENTOS INSTALADOS BDI=12%										50,00	50,00	50,00	100,00
	TOTAL (%)													
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira													
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)													
	ACUMULADO (R$)													

Responsável Técnico de(o)(a) Municipio de Paranagua
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, abril 20, 2017
Data